COMPTE-RENDU INTERMÉDIAIRE

MANDANT : VÉLIA SOURCES SAS

Objet : Point d'avancement sur la mission de recherche

Projet : Ligne d'embouteillage d'eau de source

Date de l'appel : 23 juillet 2025

Faisant suite à notre échange de ce jour, nous vous adressons ce compte-rendu récapitulatif des points abordés et des actions engagées pour la suite de la mission.

RAPPEL DE LA MISSION

Dans le cadre de la mission LM-046, nous recherchons une ligne complète d'embouteillage d'eau de source en PET, d'une capacité de 8 000 bouteilles par heure en format 0,5 litre, destinée à votre site de la zone industrielle de Jarry.

Le périmètre couvre le traitement de l'eau, le soufflage, le remplissage, l'étiquetage, le fardelage et le convoyage, ainsi que les moules et les pièces de rechange.

ÉTAT D'AVANCEMENT

Cinq fabricants ont été sondés et vérifiés. Trois ont remis une offre complète, un a été écarté pour absence de marquage CE sur les machines de remplissage, un n'a proposé que le poste traitement d'eau.

Les registres commerciaux chinois des cinq sociétés ont été contrôlés. Les cinq sont enregistrées et actives, avec des capitaux et des périmètres d'activité cohérents avec ce qu'elles annoncent.

Les certificats CE présentés par les trois finalistes ont été soumis à vérification auprès des organismes émetteurs. Deux sont confirmés. Le troisième nous a été présenté au nom d'une société sœur, ce que nous avons signalé au fabricant concerné et qui reste à régulariser.

L'analyse d'eau que vous nous avez transmise a été communiquée aux trois finalistes. Elle conduit à retenir une osmose inverse de 8 mètres cubes par heure, plutôt que les 6 initialement envisagés, en raison de la dureté relevée.

Le fabricant de Zhangjiagang, le mieux placé à ce stade, accepte une visite de son atelier. Nous la programmons pour la fin du mois.

POINTS EN COURS ET À CLARIFIER

La puissance électrique disponible au tableau de Jarry reste à confirmer. Le compresseur haute pression du poste soufflage représente à lui seul près de 22 kW, et le dimensionnement du reste de la ligne en dépend.

Le choix entre un remplissage gravitaire et un remplissage isobare doit être arbitré. Le gravitaire suffit pour de l'eau plate et coûte sensiblement moins cher ; l'isobare n'a d'intérêt que si vous envisagez une gamme gazeuse à moyen terme.

Le format du col des préformes n'est pas encore arrêté. Le PCO 1810 est le plus répandu et sécurise votre approvisionnement local en bouchons ; nous recommandons de nous y tenir sauf contrainte de votre part.

PROCHAINES ÉTAPES

Vous nous confirmez la puissance électrique disponible et votre position sur la gamme gazeuse.

Nous visitons l'atelier de Zhangjiagang et nous vous remettons une restitution écrite de cette visite.

Nous vous adressons ensuite le comparatif complet des trois offres, coût rendu à Pointe-à-Pitre inclus, accompagné de notre recommandation argumentée.

Votre projet devient le nôtre.

SupplyChine