COMPTE-RENDU DE MISSION

MANDANT : VÉLIA SOURCES SAS

Objet : Compte-rendu de la mission de recherche

Projet : Ligne d'embouteillage d'eau de source

Date de remise : 5 août 2025

La mission de recherche arrive à son terme, dans le périmètre convenu. Ce compte-rendu récapitule les travaux menés, les résultats obtenus et notre recommandation. Il fait suite à notre appel de restitution de ce jour.

RAPPEL DE LA MISSION

La mission LM-046 portait sur la recherche, la vérification et la négociation d'une ligne complète d'embouteillage d'eau de source en PET, de 8 000 bouteilles par heure en format 0,5 litre, pour votre site de la zone industrielle de Jarry.

Le périmètre couvrait le traitement de l'eau, le soufflage, le remplissage, l'étiquetage, le fardelage et le convoyage, ainsi que les moules et les pièces de rechange.

TRAVAUX RÉALISÉS

Cinq fabricants ont été sondés et vérifiés. Trois ont remis une offre complète. Un a été écarté faute de marquage CE sur ses machines de remplissage, un autre ne proposait que le traitement de l'eau.

Les registres commerciaux chinois des cinq sociétés ont été contrôlés : les cinq sont enregistrées et actives. Les certificats CE des trois finalistes ont été soumis aux organismes émetteurs. Deux sont confirmés. Le troisième était établi au nom d'une société sœur, ce que nous avons signalé au fabricant concerné.

Votre analyse d'eau a été transmise aux trois finalistes. Elle conduit à retenir une osmose inverse de 8 mètres cubes par heure, au lieu des 6 envisagés, en raison de la dureté relevée.

L'atelier de Zhangjiagang a été visité le 30 juillet. La restitution de visite vous a été remise séparément : nous y avons vu trois lignes du même type en cours de montage, les postes de contrôle et les fiches de suivi de production.

La négociation a porté sur le prix, la garantie, la formation et les pièces de rechange. Nous avons obtenu une remise commerciale de 3 700 dollars sur le prix départ usine, une garantie portée à douze mois à compter de la mise en service, la présence de deux techniciens sur site pendant quatorze jours et un engagement écrit de stabilité du prix des pièces de rechange sur cinq ans.

RÉSULTATS ET RECOMMANDATION

Nous recommandons Jiangsu Aquapack. Son certificat CE a été confirmé par l'organisme émetteur, et son atelier nous a montré trois lignes du même type en cours de montage.

Les trois offres ont été comparées poste par poste, au coût complet rendu à Pointe-à-Pitre. L'écart entre la moins chère et la plus chère atteint 21 % au prix départ usine, mais tombe à 9 % une fois le fret, l'assurance et les pièces de rechange intégrés. C'est cet écart-là qui compte.

Le prix négocié s'établit à 141 750 dollars FOB Shanghai pour l'ensemble, moules et pièces de rechange compris, contre 152 400 dollars pour la meilleure offre concurrente à périmètre équivalent.

Le voyage et l'hébergement des deux techniciens restent à votre charge : nous les estimons entre 4 000 et 5 500 euros pour quatorze jours. L'inspection tierce avant expédition, que nous vous recommandons pour une ligne de ce montant, fera l'objet d'un devis distinct.

LIVRABLES REMIS

Le comparatif des trois offres finalistes, poste par poste, au coût complet rendu à Pointe-à-Pitre.

La restitution de la visite de l'atelier de Zhangjiagang, avec les points techniques obtenus.

Le relevé de nos vérifications : registres commerciaux et certificats CE.

La configuration recommandée de la ligne, avec l'osmose inverse dimensionnée à 8 mètres cubes par heure.

PROCHAINES ÉTAPES

Nous vous adressons la proposition de contrat de commission et de prestation de services, qui encadrera cette commande et les suivantes.

Une fois le contrat signé, nous établissons le bon de commande reprenant l'intégralité des conditions négociées, que vous validerez par écrit.

Vous nous communiquez votre numéro EORI et les coordonnées de votre transitaire à Jarry, nécessaires aux documents d'expédition.

Rien n'est engagé auprès du fabricant tant que le bon de commande n'est pas validé par vos soins.

Votre projet est devenu le nôtre.

SupplyChine